



**MARILENE BARBOSA FERREIRA**

ENGENHEIRA CIVIL - CREA-MG 49.819/D

**MUNICÍPIO DE CORONEL PACHECO**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| 1 - IDENTIFICAÇÃO                              |                                       |                     |                |   |               |               |               |               |               |               |                |
|--|---------------------------------------|---------------------|----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |                                       |                     |                | <b>Endereço/Bairro: PRAÇA CARLOS CHAGAS, S/N</b>  |               |               |               |               |               |               |                |
| <b>Município/MG CORONEL PACHECO</b>            |                                       |                     |                | <b>Data da elaboração do orçamento: MAIO/2016</b> |               |               |               |               |               |               |                |
| ITEM   | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS            | VALOR DOS SERVIÇOS  | PESO %         | SERVIÇOS A EXECUTAR                               |               |               |               |               |               |               |                |
|  |                                       |                     |                | MÊS -01   |               | MÊS 02        |               | MÊS 03        |               | MÊS 04        |                |
|  |                                       |                     |                | SIMPL.%   | ACUM. %       | SIMPL.%       | ACUM. %       | SIMPL.%       | ACUM. %       | SIMPL.%       | ACUM. %        |
| 1  | SALÃO ANEXO E BANHEIRO FEM. ACESSÍVEL |                     |                |   |               |               |               |               |               |               |                |
| 1.1  | COBERTURA                             | 29.296,18           | 33,36%         | 84,00   | 84,00         | 16,00         | 100,00        |               | 100,00        |               | 100,00         |
| 1.2  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS             | 8.499,79            | 9,68%          |   |               | 100,00        | 100,00        |               | 100,00        |               | 100,00         |
| 1.3  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA                   | 10.205,90           | 11,62%         |   |               | 100,00        | 100,00        |               | 100,00        |               | 100,00         |
| 1.4  | INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA            | 2.191,60            | 2,50%          |   |               | 100,00        | 100,00        |               | 100,00        |               | 100,00         |
| 1.5  | ESQUADRIAS E PORTAS                   | 10.401,74           | 11,84%         |   |               |               |               | 100,00        | 100,00        |               | 100,00         |
| 1.6  | PISOS                                 | 11.356,86           | 12,93%         |   |               |               |               | 100,00        | 100,00        |               | 100,00         |
| 1.7  | PINTURA GERAL                         | 6.236,97            | 7,10%          |   |               |               |               |               | 0,00          | 100,00        | 100,00         |
| 2  | <b>PRÉDIO EXISTENTE</b>               |                     |                |   |               |               |               |               |               |               |                |
| 2.1  | BANHEIRO EXISTENTE                    | 644,80              | 0,73%          |   |               |               |               |               |               | 100,00        |                |
| 3  | <b>MURO DE DIVISA</b>                 |                     |                |   |               |               |               |               |               |               |                |
| 3.1  | PINTURA                               | 3.174,90            | 3,61%          |   |               |               |               |               |               | 100,00        | 100,00         |
| 4  | <b>ACESSIBILIDADE</b>                 |                     |                |   |               |               |               |               |               |               |                |
| 4.1  | BARRAS DE APOIO E CORRIMÕES           | 5.118,25            | 5,83%          |   |               | 11,00         | 11,00         |               | 11,00         | 89,00         | 100,00         |
| 5  | <b>LIMPEZA GERAL DA OBRA</b>          |                     |                |   |               |               |               |               |               |               |                |
| 5.1  | LIMPEZA GERAL DA OBRA                 | 701,93              | 0,80%          |   |               |               |               |               |               | 100,00        | 100,00         |
| <b>TOTAL EM PERCENTUAL</b>                     |                                       | <b>R\$87.828,92</b> | <b>100,00%</b> | <b>28,02%</b>                                     | <b>28,02%</b> | <b>29,77%</b> | <b>57,79%</b> | <b>24,77%</b> | <b>82,56%</b> | <b>17,44%</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>TOTAL EM REAIS</b>                          |                                       |                     |                | 24.608,79   | 24.608,79     | 26.147,68     | 50.756,48     | 21.758,60     | 72.515,08     | 15.313,84     | 87.828,92      |

Coronel Pacheco, maio de 2016.

*Marilene*  
**Marilene Barbosa Ferreira**  
 CREA-MG 49.819/D